

COMUNE DI MEZZANA BIGLI
Provincia di Pavia

LAVORI DI: Decreto crescita – Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: Messa in sicurezza alcune strade comunali.

IMPRESA : Impresa BIANCHI SCAVI srl con sede in Gambolò.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO	€ 40.983,60.=
Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 523,00.=
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 40.460,60.=
Deduzione del ribasso d'asta sulla somma predetta	€ 849,67.=
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 39.610,93.=
IMPORTO, A RAGIONE DI CONTRATTO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 40.133,93.=

ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 del 14.09.2020.

CUP G87H20001120001

CIG 8432169DF9

Certificato di regolare esecuzione

Il sottoscritto arch. Francesco Dondi, Direttore dei Lavori:

VISTO

- a) Il progetto redatto dal sottoscritto dell'importo complessivo di €. 50.000,00.=, di cui €. 40.983,60.= per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza ed €. 9.016,40.= per somme a disposizione dell'Amministrazione approvato con determina del Servizio Tecnico n. 48 in data 14.09.2020;
- b) L'atto di aggiudicazione all'Impresa Bianchi Scavi srl di Gambolò per l'esecuzione dei suddetti lavori effettuato con determina n. 49 del 14.09.2020;
- c) Il verbale di consegna lavori in data 14.09.2020 dal quale risulta che i lavori scadevano il 07.11.2020;

CONSIDERATO

Che l'Impresa ha ultimato i lavori in data 07.11.2020, entro il termine utile contrattuale;
che lo stato finale ha definito l'importo dei lavori eseguiti in nette €. 39.610,93.= + €. 523,00.= per gli oneri per la sicurezza.

Proceduto alla verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

ACCERTATO

- a) Che i lavori contabilizzati sono quelli di progetto per i quali vennero autorizzate le somme occorrenti;
- b) Che essi sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte, le prescrizioni contrattuali con materiali di buona qualità;
- c) Che i prezzi applicati alle varie categorie di lavori sono contrattuali;
- d) Che i risultati contabili corrispondono per qualità e quantità alle opere effettivamente eseguite;

VERIFICATO

Che l'impresa ha provveduto alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso l'INPS, come Risulta dal D.U.R.C. allegato;

CERTIFICA

Che i lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in nette €. 40.133,93.=, comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA 22% (€. 8.829,46.=) per un totale di €. 48.963,39.= che si possono pagare all'Impresa Bianchi scavi srl a saldo di ogni suo avere per i lavori suddetti, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Mezzana Bigli, il 30.11.2020

L'IMPRESA
BIANCHI SCAVI S.R.L.
Via Pietro Fotti, 2
27025 GAMBOLÒ (PV)
Part. IVA 01132040187

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Francesco Dondi
ASTRA srls

